



COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

*Lavori di rifacimento fognatura alla Via Lagnuolo nel
Comune di Afragola*

Progetto Definitivo/Esecutivo

(Art. 23 D.Lgs. n.50/2016)

ID	9	<i>Diagramma di Gantt Cronoprogramma</i>
Cod. El.	SIC 02	

Revisione	Data	Descrizione
0	10/09/2018	Prima emissione

Progettista Ing. Marco Pagano	<i>Scala grafica:</i> -
---	----------------------------

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di rifacimento fognatura alla Via Lagnuolo

Tempo utile 120 giorni

Nome attività	durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4
Cronoprogramma	120gg	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Allestimento e organizzazione del cantiere	6gg	■		■	
Realizzazione palificata	17gg	■■■■■■■■■■■■■■■			
Consolidamento cavità sotterranee	7gg				■■■■■
Fresatura della pavimentazione stradale	3gg	■		■	
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	3gg	■		■	
Demolizione di fondazione stradale	3gg	■		■	
Scavi a sezione obbligatoria con annessa protezione	24gg	■■■■■■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■■■■■■	
Posa di tubazioni	12gg		■■■■■■■■■■■■■■■		
Posa di pozzetti	9gg		■■■■■■■■■■■■■■■		
Rinfianco e rinterro	12gg		■■■■■■■■■■■■■■■		
Realizzazione di zanelle, marciapiede e posa pali illuminazione	21gg		■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	
Formazione fondazione pavimentazione stradale	6gg		■		■
Realizzazione della pavimentazione stradale	6gg		■	■	
Segnaletica	3gg		■		
Smobilizzo del Cantiere	3gg		■		
Pulizia Generale	3gg			■	